



MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

EJERCICIO 2025

PERIODO: 01 DE OCTUBRE DE 2025

OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLAVE DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	TOTAL AUTORIZADO MUNICIPAL	UND.	CANTIDAD	BENEF.	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TÉRMINO	RAZÓN SOCIAL (CONSTRATISTAS)	MONTO DEL CONTRATO	CONVENIO MODIFICATORIO	AVANCE FIN	AVA FIS	ESTATUS	ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025																					
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-001	23/07/2025	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2025/FAISM029001	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ZOTHE	ZOTHE	\$550,450.00	M2	1,062.00	70.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-001/2025	06/08/2025	07/08/2025	20/09/2025	MELITÓN TORRES DURÁN	\$548,949.99	\$1,500.01	67%	90%	EN PROCESO	NO
IDA-V-FAISM/GI-2025-029-002	23/07/2025	MEJORAMIENTO URBANO	EMPEDRADO DE CALLES	2025/FAISM029002	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 10 DE ABRIL Y EN CALLE 5 DE FEBRERO, EL SAUCILLO	EL SAUCILLO	\$430,869.61	M2	1,118.52	90.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-002/2025	19/08/2025	20/08/2025	03/10/2025	Grupo LERIMON, S.A. de C.V.	\$422,252.21	\$8,617.40	47%	90%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-001	23/07/2025	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2025/FAISM029003	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SAUZ Y ENCINO, COMODEJE	COMODEJE	\$455,479.73	M2	1,050.30	20.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-003/2025	06/08/2025	07/08/2025	20/09/2025	GERARDO ALVAREZ NUÑEZ	\$446,552.25	\$8,927.48	100%	100%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-001	23/07/2025	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2025/FAISM029004	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PRINCIPAL, LA ESCONDIDA, HUICHAPAN	LA ESCONDIDA	\$555,965.91	M2	530.00	80.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-004/2025	08/08/2025	09/08/2025	22/09/2025	MELITÓN TORRES DURÁN	\$554,465.93	\$1,499.98	0%	70%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-001	23/07/2025	S12 PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	10 CONCRETO HIDRAULICO	2025/FAISM029005	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, EL TENDIDO	EL TENDIDO	\$671,911.80	M2	600.00	40.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-005/2025	08/08/2025	09/08/2025	22/09/2025	MARÍA REYNA CISNEROS GUTIÉRREZ	\$658,376.83	\$13,534.97	100%	100%	CONCLUIDA	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-001	23/07/2025	S42 ALCANTARILLADO	20 ZONA RURAL	2025/FAISM029006	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ISAAC RIVERA CORCHADO, BARRIO EL CALVARIO	HUICHAPAN	\$525,000.00	ML	366.70	20.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-006/2025	08/08/2025	09/08/2025	22/09/2025	JOAN JONATHAN ALCÁNTARA RESÉNDIZ	\$514,500.01	\$10,499.99	43%	85%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-002	25/07/2025	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2025/FAISM029007	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CAMINO DE ACCESO, TAXQUI	TAXQUI	\$520,000.00	M2	1,050.00	32.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-007/2025	12/08/2025	13/08/2025	26/09/2025	CORMAY, S.A. DE C.V.	\$509,600.00	\$10,400.00	88%	100%	CONCLUIDA	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-002	25/07/2025	S12 PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	20 ASFALTO	2025/FAISM029008	PAVIMENTACION ASFALTICA EN CALLE PRINCIPAL, ZAMORANO	ZAMORANO	\$517,906.91	M2	950.00	40.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-008/2025	12/08/2025	13/08/2025	11/09/2025	LUIS ENRIQUE REBOLLEDO HERNÁNDEZ	\$507,300.32	\$10,606.59	100%	100%	CONCLUIDA	NO
IDA-V-FAISM/GI-2025-029-003	25/07/2025	S42 ALCANTARILLADO	20 ZONA RURAL	2025/FAISM029009	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. 20 DE NOVIEMBRE PTE. Y AV. EL PIECITO, BO. GUADALUPE, LA SABINITA	LA SABINITA	\$532,283.39	ML	528.93	25.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-009/2025	12/08/2025	13/08/2025	26/09/2025	MARÍA REYNA CISNEROS GUTIÉRREZ	\$520,511.42	\$11,771.97	0%	45%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-003	05/08/2025	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2025/FAISM029010	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE BUGAMBILIA, DANDHO	DANDHO	\$520,000.00	M2	544.80	25.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-010/2025	19/08/2025	20/08/2025	03/10/2025	Grupo LERIMON, S.A. de C.V.	\$509,599.99	\$10,400.01	0%	65%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-003	05/08/2025	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2025/FAISM029011	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE FELIPE ÁNGELES, EJIDO HUICHAPAN	EJIDO HUICHAPAN	\$521,727.45	M2	1,119.00	25.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-011/2025	19/08/2025	20/08/2025	03/10/2025	LEOBARDO CAIN LOZANO MONDRAGON	\$517,355.95	\$4,371.50	78%	95%	EN PROCESO	NO
IDA-V-FAISM/GI-2025-029-004	06/08/2025	S12 PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	10 CONCRETO HIDRAULICO	2025/FAISM029012	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 22 DE MARZO, BO. SAN JOSÉ, LOC. SAN JOSÉ, SAN JOSÉ ATLÁN	SAN JOSÉ ATLÁN	\$520,000.00	M2	1,470.67	2,171.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-012/2025	22/08/2025	23/08/2025	06/10/2025	MELITÓN TORRES DURÁN	\$518,497.03	\$1,502.97	0%	30%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-004	06/08/2025	S12 PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	10 CONCRETO HIDRAULICO	2025/FAISM029013	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, BO. CENTRO, LOC. TLAXCALILLA	TLAXCALILLA	\$1,050,599.31	M2	3,591.10	2,000.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-013/2025	22/10/2025	23/08/2025	06/10/2025	GERARDO ALVAREZ NUÑEZ	\$1,036,583.13	\$14,016.18	0%	15%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-004	06/08/2025	S12 PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	10 CONCRETO HIDRAULICO	2025/FAISM029014	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE LA VICTORIA, BO. SAN MATEO	SAN MATEO	\$520,000.00	M2	1,065.63	30.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-014/2025	22/08/2025	23/08/2025	06/10/2025	Grupo LERIMON, S.A. de C.V.	\$509,599.99	\$10,400.01	0%	20%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-004	06/08/2025	S12 PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	10 CONCRETO HIDRAULICO	2025/FAISM029015	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE JOSE MA. MORELOS, LOC. LLANO LARGO	LLANO LARGO	\$520,000.00	M2	594.00	1,345.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-015/2025	26/08/2025	27/08/2025	10/10/2025	GRUPO BRIDDER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$512,367.53	\$7,632.47	0%	30%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-004	06/08/2025	S12 PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	10 CONCRETO HIDRAULICO	2025/FAISM029016	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE CAMINO VIEJO, EL CAJON	EL CAJON	\$517,000.01	M2	601.00	35.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-016/2025	26/08/2025	27/08/2025	10/10/2025	GRUPO BRIDDER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$509,915.61	\$7,084.40	0%	30%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-005	08/08/2025	S12 PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	10 CONCRETO HIDRAULICO	2025/FAISM029017	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE LOS NARANJOS, BO. MONTE ALEGRE, EL ASTILLERO, HUICHAPAN	MONTE ALEGRE	\$517,811.22	M2	395.50	60.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-017/2025	26/08/2025	27/08/2025	10/10/2025	GRUPO BRIDDER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$510,079.42	\$7,731.80	0%	45%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-005	08/08/2025	S12 PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	10 CONCRETO HIDRAULICO	2025/FAISM029018	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE JOSE MARIA MORELOS Y PAVON, 2DA ETAPA, BO. SAN ISIDRO, EL ASTILLERO, HUICHAPAN	SAN ISIDRO EL ASTILLERO	\$518,669.69	M2	444.20	60.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-018/2025	29/08/2025	30/08/2025	13/10/2025	GRUPO BRIDDER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$508,311.65	\$10,358.04	0%	60%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-005	08/08/2025	S42 ALCANTARILLADO	20 ZONA RURAL	2025/FAISM029019	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. SIETE PONIENTE, DANTZIBOJAY	DANTZIBOJAY	\$520,000.00	ML	347.90	40.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-019/2025	29/08/2025	30/08/2025	13/10/2025	CORMAY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$509,826.87	\$10,173.13	41%	65%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-006	08/09/2025	S42 ALCANTARILLADO	10 ZONA URBANA	2025/FAISM029020	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, LOC. LA CRUZ	LA CRUZ	\$528,410.00	ML	109.44	20.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-020/2025	24/09/2025	25/09/2025	08/11/2025	CONSTRUCCIONES DE HIDALGO MELO, S.A. DE C.V.	\$527,208.41	\$1,201.59	0%	0%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-006	08/09/2025	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2025/FAISM029021	COSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE SIN NOMBRE SECCIÓN SUR, LOC. RANCHO GUADALUPE	GUADALUPE	\$571,400.00	M2	281.35	25.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-021/2025	26/09/2025	27/09/2025	10/11/2025	GRUPO LERIMON, S.A. DE C.V	\$559,972.00	\$11,428.00	0%	0%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-006	08/09/2025	S12 PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	10 CONCRETO HIDRAULICO	2025/FAISM029022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE DE LOS ÁRBOLES, BO. GUADALUPE, EL ASTILLERO, HUICHAPAN	GUADALUPE, EL ASTILLERO (COLONIA)	\$509,854.23	M2	389.00	60.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-022/2025	24/09/2025	25/09/2025	08/11/2025	MELITÓN TORRES DURÁN	\$508,650.31	\$1,203.92	0%	0%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-006	08/09/2025	S41 AGUA POTABLE	10 ZONA URBANA	2025/FAISM029023	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA EN CALLE SIN NOMBRE, LOC. EL CARMEN	EL CARMEN	\$682,000.01	ML	749.00	20.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-023/2025	24/09/2025	25/09/2025	08/11/2025	LEOBARDO CAIN LOZANO MONDRAGÓN	\$677,944.82	\$4,055.19	0%	0%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-006	08/09/2025	S12 PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	20 ASFALTO	2025/FAISM029024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN JOSE MA. MORELOS, MANEY	MANEY	\$584,963.09	M2	1,056.00	60.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-024/2025	29/09/2025	30/09/2025	11/10/2025	LUIS ENRIQUE REBOLLEDO HERNANDEZ	\$584,963.09	\$0.00	0%	0%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-006	08/09/2025	S12 PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	10 CONCRETO HIDRAULICO	2025/FAISM029025	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN AV. LA LOMA DEL KM. 0+000.00 AL 0+080.75, ZEQUETEJE	ZEQUETEJE	\$579,263.86	M2	484.50	60.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-025/2025	29/09/2025	30/09/2025	13/11/2025	LUIS ENRIQUE REBOLLEDO HERNANDEZ	\$568,940.73	\$10,323.13	0%	0%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-007	23/09/2025	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2025/FAISM029026	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMIGUEZ ORIENTE, TAGUI	TAGUI	\$488,584.58	M2	551.60	40.00								#1DIV/01	0%		
TOTAL AUTORIZADO							\$14,430,150.80								PAGADO			24%			
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO 2025							\$27,873,043.00								POR PAGAR			76%			
RENDIMIENTOS DE LA CUENTA							\$13,442,892.20														

RECUROS PROPIOS

TM/015/2025		S12 Pavimentación en colonias populares	20 ASFALTO	2025/REPO029001	REPAVIMENTACIÓN DE AVENIDA PEDRO MA. ANAYA EN DIRECCIÓN A SAN JOSÉ ATLÁN, ENTRE CAMINO A LA SABINITA Y GASOLINERA, KM. 0+000.00 AL 0+030.00, BO. LA CAMPANA	HUICHAPAN	\$99,777.98	m2	198.00	1,500.00	PMH-DMOP/REPO-CONT-ADJ-DIR-001/2025	04/02/2025	05/02/2025	06/03/2025	Jorge Salvador Escalante Cruz	\$99,777.98	\$0.00	100%	100%	CONCLUIDA	
TM-175/2025	17/09/2025	S12 Pavimentación en colonias populares	10 CONCRETO HIDRAULICO	2025/REPO029002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. LA LOMA, DEL KM. 0+080.75 AL 0+114.43, ZEQUETEJE	ZEQUETEJE	\$242,631.13	m2	180.96	60.00	PMH-DMOP/REPO-CONT-ADJ-DIR-002/2025	29/09/2025	30/09/2025	13/11/2025	LUIS ENRIQUE REBOLLEDO HERNÁNDEZ	\$242,631.13	\$0.00	0%	0%	EN PROCESO	
TOTAL AUTORIZADO							\$342,409.11								PAGADO			29%			