



MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

EJERCICIO 2025

PERIODO: 30 DE ENERO DE 2025

OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLAVE DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	TOTAL AUTORIZADO MUNICIPAL	UND.	CANTIDAD	BENEF.	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	RAZÓN SOCIAL (CONTRATISTAS)	MONTO DEL CONTRATO	AVANCE FIN	AVA FIS	ESTATUS	ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2025																					
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-001	23/07/2025	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2025/FAISM029001	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE VENUSTIANO CARRANZA, ZOTHE	ZOTHE	\$550,450.00	M2	1,062.00	70.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-001/2025	06/08/2025	07/08/2025	20/09/2025	MELITÓN TORRES DURÁN	\$548,949.99	100%	\$ 548,949.99	100%	TERMINADA	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-001	23/07/2025	MEJORAMIENTO URBANO	EMPEDRADO DE CALLES	2025/FAISM029002	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE 10 DE ABRIL Y EN CALLE 5 DE FEBRERO, EL SAUCILLO	EL SAUCILLO	\$430,869.61	M2	1,118.52	90.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-002/2025	19/08/2025	20/08/2025	03/10/2025	Grupo LERIMON, S.A. de C.V.	\$422,252.21	100%	\$ 422,252.21	100%	TERMINADA	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-001	23/07/2025	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2025/FAISM029003	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SAUZ Y ENCINO, COMODEJE	COMODEJE	\$455,479.73	M2	1,050.30	20.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-003/2025	06/08/2025	07/08/2025	20/09/2025	GERARDO ALVAREZ NUÑEZ	\$446,552.25	100%	\$ 446,552.25	100%	TERMINADA	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-001	23/07/2025	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2025/FAISM029004	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE PRINCIPAL, LA ESCONDIDA, HUICHAPAN	LA ESCONDIDA	\$555,965.91	M2	530.00	80.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-004/2025	08/08/2025	09/08/2025	22/09/2025	MELITÓN TORRES DURÁN	\$554,465.93	100%	\$ 554,465.93	100%	TERMINADA	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-001	23/07/2025	S12 PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS	10 CONCRETO HIDRAULICO	2025/FAISM029005	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE ACCESO PRINCIPAL, EL TENDIDO	EL TENDIDO	\$671,911.80	M2	600.00	40.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-005/2025	08/08/2025	09/08/2025	22/09/2025	MARÍA REYNA CISNEROS GUTIÉRREZ	\$658,376.83	100%	\$ 658,376.83	100%	TERMINADA	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-001	23/07/2025	S42 ALCANTARILLADO	20 ZONA RURAL	2025/FAISM029006	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ISAAC RIVERA CORCHADO, BARRIO EL CALVARIO	HUICHAPAN	\$525,000.00	ML	366.70	20.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-006/2025	08/08/2025	09/08/2025	22/09/2025	JOAN JONATHAN ALCÁNTARA RESENDIZ	\$514,500.01	100%	\$ 514,500.01	100%	TERMINADA	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-002	25/07/2025	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2025/FAISM029007	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CAMINO DE ACCESO, TAXQUI	TAXQUI	\$520,000.00	M2	1,050.00	32.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-007/2025	12/08/2025	13/08/2025	26/09/2025	CORMAY, S.A. DE C.V.	\$509,600.00	100%	\$ 509,600.00	100%	TERMINADA	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-002	25/07/2025	S12 PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS	20 ASFALTO	2025/FAISM029008	PAVIMENTACIÓN ASFÁLTICA EN CALLE PRINCIPAL, ZAMORANO	ZAMORANO	\$517,906.91	M2	950.00	40.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-008/2025	12/08/2025	13/08/2025	11/09/2025	LUIS ENRIQUE REBOLLEDO HERNÁNDEZ	\$507,300.32	100%	\$ 507,300.32	100%	TERMINADA	NO
UDA-V-FAISM/GI-2025-003	25/07/2025	S42 ALCANTARILLADO	20 ZONA RURAL	2025/FAISM029009	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. 20 DE NOVIEMBRE PTE. Y AV. EL PEGITO, BO. GUADALUPE, LA SABINITA	LA SABINITA	\$532,283.39	ML	528.93	25.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-009/2025	12/08/2025	13/08/2025	26/09/2025	MARÍA REYNA CISNEROS GUTIÉRREZ	\$520,511.42	100%	\$ 520,511.42	100%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-003	05/08/2025	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2025/FAISM029010	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE BUGAMBILIA, DANDHO	DANDHO	\$520,000.00	M2	544.80	25.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-010/2025	19/08/2025	20/08/2025	03/10/2025	Grupo LERIMON, S.A. de C.V.	\$509,599.99	100%	\$ 509,599.99	100%	TERMINADA	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-003	05/08/2025	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2025/FAISM029011	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE FELIPE ÁNGELES, EJIDO HUICHAPAN	EJIDO HUICHAPAN	\$521,727.45	M2	1,119.00	25.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-011/2025	19/08/2025	20/08/2025	03/10/2025	LEOBARDO CAIN LOZANO MONDRAGON	\$517,355.95	100%	\$ 517,355.95	100%	TERMINADA	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-004	06/08/2025	S12 PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS	10 CONCRETO HIDRAULICO	2025/FAISM029012	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE 22 DE MARZO, BO. SAN JOSÉ, LOC. SAN JOSÉ, SAN JOSÉ ATLÁN	SAN JOSÉ ATLÁN	\$520,000.00	M2	1,470.67	2,171.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-012/2025	22/08/2025	23/08/2025	06/10/2025	MELITÓN TORRES DURÁN	\$518,497.03	76%	\$ 394,151.88	95%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-004	06/08/2025	S12 PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS	10 CONCRETO HIDRAULICO	2025/FAISM029013	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, BO. CENTRO, LOC. TLAXCALILLA	TLAXCALILLA	\$1,050,599.31	M2	3,591.10	2,000.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-013/2025	22/10/2025	23/08/2025	06/10/2025	GERARDO ALVAREZ NUÑEZ	\$1,036,583.13	68%	\$ 708,859.12	80%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-004	06/08/2025	S12 PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS	10 CONCRETO HIDRAULICO	2025/FAISM029014	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO EN CALLE LA VICTORIA, BO. SAN MATEO	SAN MATEO	\$520,000.00	M2	1,065.63	30.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-014/2025	22/08/2025	23/08/2025	06/10/2025	Grupo LERIMON, S.A. de C.V.	\$509,599.99	100%	\$ 509,599.99	100%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-004	06/08/2025	S12 PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS	10 CONCRETO HIDRAULICO	2025/FAISM029015	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE JOSÉ MA. MORELOS, LOC. LLANO LARGO	LLANO LARGO	\$520,000.00	M2	594.00	1,345.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-015/2025	26/08/2025	27/08/2025	10/10/2025	GRUPO BRIDDER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$512,367.53	100%	\$ 512,367.53	100%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-004	06/08/2025	S12 PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS	10 CONCRETO HIDRAULICO	2025/FAISM029016	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE CAMINO VIEJO, EL CAJON	EL CAJON	\$517,000.01	M2	601.00	35.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-016/2025	26/08/2025	27/08/2025	10/10/2025	GRUPO BRIDDER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$509,915.61	100%	\$ 509,915.61	100%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-005	08/08/2025	S12 PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS	10 CONCRETO HIDRAULICO	2025/FAISM029017	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE LOS NARANJOS, BO. MONTE ALEGRE, EL ASTILLERO, HUICHAPAN	MONTE ALEGRE	\$517,811.22	M2	395.50	60.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-017/2025	26/08/2025	27/08/2025	10/10/2025	GRUPO BRIDDER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$510,079.42	100%	\$ 510,079.42	100%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-005	08/08/2025	S12 PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS	10 CONCRETO HIDRAULICO	2025/FAISM029018	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE JOSÉ MARIA MORELOS Y PAVÓN, 2DA ETAPA, BO. SAN ISIDRO, EL ASTILLERO, HUICHAPAN	SAN ISIDRO EL ASTILLERO	\$518,669.69	M2	444.20	60.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-018/2025	29/08/2025	30/08/2025	13/10/2025	GRUPO BRIDDER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$508,311.65	100%	\$ 508,311.65	100%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-005	08/08/2025	S42 ALCANTARILLADO	20 ZONA RURAL	2025/FAISM029019	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN AV. SIETE PONIENTE, DANTZIBOJAY	DANTZIBOJAY	\$520,000.00	ML	347.90	40.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-019/2025	29/08/2025	30/08/2025	13/10/2025	CORMAY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$509,826.87	100%	\$ 509,826.87	95%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-006	08/09/2025	S42 ALCANTARILLADO	10 ZONA URBANA	2025/FAISM029020	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE SIN NOMBRE, LOC. LA CRUZ	LA CRUZ	\$528,410.00	ML	109.44	20.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-020/2025	24/09/2025	25/09/2025	08/11/2025	CONSTRUCCIONES DE HIDALGO MELO, S.A. DE C.V.	\$527,208.41	41%	\$ 215,011.90	65%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-006	08/09/2025	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2025/FAISM029021	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE SIN NOMBRE SECCIÓN SUR, LOC. RANCHO GUADALUPE	GUADALUPE	\$571,400.00	M2	281.35	25.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-021/2025	26/09/2025	27/09/2025	10/11/2025	GRUPO LERIMON, S.A. DE C.V	\$559,972.00	0%	\$ -	30%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-006	08/09/2025	S12 PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS	10 CONCRETO HIDRAULICO	2025/FAISM029022	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN CALLE DE LOS ÁRBOLES, BO. GUADALUPE, EL ASTILLERO, HUICHAPAN	GUADALUPE, EL ASTILLERO (COLONIA)	\$509,854.23	M2	389.00	60.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-022/2025	24/09/2025	25/09/2025	08/11/2025	MELITÓN TORRES DURÁN	\$508,650.31	100%	\$ 508,650.31	100%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-006	08/09/2025	S41 AGUA POTABLE	10 ZONA URBANA	2025/FAISM029023	CONSTRUCCIÓN DE LÍNEA DE AGUA EN CALLE SIN NOMBRE, LOC. EL CARMEN	EL CARMEN	\$682,000.01	ML	749.00	20.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-023/2025	24/09/2025	25/09/2025	08/11/2025	LEOBARDO CAIN LOZANO MONDRAGÓN	\$677,944.82	100%	\$ 677,944.82	100%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-006	08/09/2025	S12 PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS	20 ASFALTO	2025/FAISM029024	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO ASFALTICO EN JOSE MA. MORELOS, MANEY	MANEY	\$584,963.09	M2	1,056.00	60.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-024/2025	29/09/2025	30/09/2025	11/10/2025	LUIS ENRIQUE REBOLLEDO HERNANDEZ	\$584,963.09	100%	\$ 584,963.09	100%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-006	08/09/2025	S12 PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS	10 CONCRETO HIDRAULICO	2025/FAISM029025	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. LA LOMA DEL KM. 0+000.00 AL 0+080.75, ZEQUETEJE	ZEQUETEJE	\$579,263.86	M2	484.50	60.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-025/2025	29/09/2025	30/09/2025	13/11/2025	LUIS ENRIQUE REBOLLEDO HERNANDEZ	\$568,940.73	100%	\$ 568,940.73	100%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-007	23/09/2025	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2025/FAISM029026	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO EN AVENIDA JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ ORIENTE, TAGUI	TAGUI	\$488,584.58	M2	551.60	40.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-026/2025	10/10/2025	11/10/2025	24/11/2025	JOAN JONATHAN ALCÁNTARA RESENDIZ	\$488,584.58	100%	\$ 488,584.58	100%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-008	08/10/2025	S11 MEJORAMIENTO URBANO	EMPEDRADO DE CALLES	2025/FAISM029027	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, BOYE	BOYE	\$517,819.09	M2	1,302.50	35.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-027/2025	24/10/2025	27/10/2025	10/12/2025	ADRIÁN VALERIO HERNÁNDEZ	\$507,462.71	93%	\$ 473,102.68	95%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-008	08/10/2025	S11 MEJORAMIENTO URBANO	ARNICIONES Y BANCOS	2025/FAISM029028	CONSTRUCCIÓN DE GUARNICIONES DE MAMPOSTERÍA EN CALLE JOSEFA ORTIZ DE DOMÍNGUEZ Y CALLE MIGUEL HIDALGO Y COSTILLA NORTE, DONGOTEAY	DONGOTEAY	\$522,893.93	M2	468.18	150.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-028/2025	24/10/2025	27/10/2025	10/12/2025	COMERCIALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FVE, S.A. DE C.V.	\$512,138.96	0%	\$ -	95%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-008	08/10/2025	S42 ALCANTARILLADO	20 ZONA RURAL	2025/FAISM029029	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 13 DE MAYO, SABINA GRANDE	SABINA GRANDE	\$236,414.11	ML	141.42	20.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-029/2025	24/10/2025	27/10/2025	10/12/2025	JOAN JONATHAN ALCÁNTARA RESENDIZ	\$236,414.11	100%	\$ 236,414.11	85%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-009	23/10/2025	S11 MEJORAMIENTO URBANO	EMPEDRADO DE CALLES	2025/FAISM029030	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE SIN NOMBRE, GAVILLERO DE MINTHO	GAVILLERO DE MINTHO	\$518,712.82	M2	544.00	30.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-030/2025	11/11/2025	12/11/2025	26/12/2025	CONSTRUCCIONES DE HIDALGO MELO, S.A. DE C.V.	\$518,712.82	0%	\$ -	75%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-009	23/10/2025	S21 V																			



MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

EJERCICIO 2025

PERIODO: 30 DE ENERO DE 2025

OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLAVE DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	TOTAL AUTORIZADO MUNICIPAL	UND.	CANTIDAD	BENEF.	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	RAZÓN SOCIAL (CONTRATISTAS)	MONTO DEL CONTRATO	AVANCE FIN			AVA FIS	ESTATUS	ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-011	10/11/2025	U31 DESARROLLO INSTITUCIONAL	40 ADQUISICIONES	2025/FAISM029050	ACONDICIONAMIENTO DE ESPACIOS FISICOS Y ADQUISICION DE SOFTWARE Y HARDWARE PARA LA SECRETARIA DE OBRAS PUBLICAS DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN, HGO	HUICHAPAN	\$545,153.60				PMH-DMOPI/ADQ-LIC-PUB-001/2025	31/10/2025	01/01/2026	22/01/2026	JOSÉ TRINIDAD NAVA PÉREZ	\$545,153.60	0%	\$	-	0%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-012	11/11/2025	S42 ALCANTARILLADO	20 ZONA RURAL	2025/FAISM029035	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CAMINO REAL. BO. SAN JOSE, LOC. SAN JOSE ATLAN	SAN JOSE ATLAN	\$320,920.00	ML	145.20	20.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-035/2025	26/11/2025	27/11/2025	26/12/2025	LEOBARDO CAIN LOZANO MONDRAGON	\$320,920.00	0%	\$	-	50%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-013	13/11/2025	S41 AGUA POTABLE	10 ZONA URBANA	2025/FAISM029036	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN CALLE SIN NOMBRE, BO. SANTA BARBARA	SANTA BARBARA	\$103,292.50	ML	235.00	20.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-036/2025	26/11/2025	27/11/2025	26/12/2025	GRUPO BRIDDER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$103,292.50	0%	\$	-	95%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-013	13/11/2025	S21 VIVIENDA	20 ZONA RURAL	2025/FAISM029037	CONSTRUCCION DE 3 CUARTOS DORMITIRIO, DOTHÍ	DOTHÍ	\$545,000.00	CUARTO	3.00	172.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-037/2025	26/11/2025	27/11/2025	26/12/2025	MARÍA REYNA CISNEROS GUTIERREZ	\$545,000.00	0%	\$	-	0%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-013	13/11/2025	S42 ALCANTARILLADO	20 ZONA RURAL	2025/FAISM029038	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO, EN CALLE SIN NOMBRE, BO. SANTA BARBARA	HUICHAPAN	\$695,863.40	ML	411.60	8,915.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-038/2025	26/11/2025	27/11/2025	26/12/2025	CORMAY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$695,863.40	0%	\$	-	0%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-014	24/11/2025	S12 PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	20 ASFALTO	2025/FAISM029039	REHABILITACION DE PAVIMENTO ASFALTICO EN CARRETERA DE ACCESO A LAS COMUNIDADES DE ESTACION HUICHAPAN, PEDREGOSO Y VITEJHE DEL TRAMO 0+000. AL 0+318.00	ESTACIÓN HUICHAPAN	\$1,034,598.59	TON	293.83	297.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-039/2025	29/12/2025	30/12/2025	12/02/2026	CONASH, S.A. DE C.V.	\$1,034,598.59	0%	\$	-	0%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-014	24/11/2025	S31 ELECTRIFICACIÓN	20 ZONA RURAL	2025/FAISM029040	CONSTRUCCION DE RED DE DISTRIBUCION ELECTRICA EN CALLE EL PILON Y HACIA EL BORDO, XAJAY	XAJAY	\$269,681.21	POSTE	3.00	45.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-040/2025	29/12/2025	30/12/2025	12/02/2026	CLAUDIA ELENA ARRIETA RUIZ	\$269,681.21	0%	\$	-	0%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-014	24/11/2025	S41 AGUA POTABLE	20 ZONA RURAL	2025/FAISM029041	CONSTRUCCION DE LINEA HIDRAULICA EN CALLE PRINCIPAL, XAJAY	XAJAY	\$181,300.00	ML	171.00	20.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-041/2025	09/12/2025	10/12/2025	31/12/2025	JOAN JONATHAN ALCÁNTARA RESENDIZ	\$181,300.00	0%	\$	-	0%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-014	24/11/2025	S41 AGUA POTABLE	20 ZONA RURAL	2025/FAISM029042	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA POTABLE EN CALLE 13 DE MAYO, SABINA GRANDE	SABINA GRANDE	\$249,771.67	ML	428.00	40.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-042/2025	09/12/2025	10/12/2025	31/12/2025	JOAN JONATHAN ALCÁNTARA RESENDIZ	\$249,771.67	20%	\$	-	20%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-016	18/12/2025	S41 AGUA POTABLE	20 ZONA RURAL	2025/FAISM029043	CONSTRUCCION DE RED DE AGUA POTABLE EN CALLE PRINCIPAL, 2DA ETAPA, MAXTHA	MAXTHA	\$502,023.02	ML	499.20	20.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-043/2025	24/12/2025	25/12/2025	07/02/2026	IDDER PROYECTOS Y CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$502,023.02	#/REFI	\$	-	0%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-016	18/12/2025	S42 ALCANTARILLADO	20 ZONA RURAL	2025/FAISM029044	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. DURAZNOS PONIENTE, JONACAPA	JONACAPA	\$506,463.60	ML	388.25	40.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-044/2025	24/12/2025	25/12/2025	07/02/2026	JOAN JONATHAN ALCÁNTARA RESENDIZ	\$506,463.60	#/REFI	\$	-	0%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-016	18/12/2025	S42 ALCANTARILLADO	20 ZONA RURAL	2025/FAISM029045	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LOS GIRASOLES, EL APARTADERO	EL APARTADERO	\$506,463.59	ML	335.68	40.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-045/2025	24/12/2025	25/12/2025	07/02/2026	LEOBARDO CAIN LOZANO MONDRAGON	\$506,463.59	#/REFI	\$	-	0%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-016	18/12/2025	S42 ALCANTARILLADO	20 ZONA RURAL	2025/FAISM029046	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN BLVD. CAMINO REAL LA ESTACIÓN, ESTACIÓN, HUICHAPAN	ESTACIÓN HUICHAPAN	\$508,631.82	ML	292.35	20.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-046/2025	24/12/2025	25/12/2025	07/02/2026	JESÚS CARLOS GARCÍA OLVERA	\$508,631.82	#/REFI	\$	-	0%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-017	18/12/2025	MEJORAMIENTO URBANIZACIONES Y BANCOS	20 ZONA URBANA	2025/FAISM029047	CONSTRUCCION DE GUARNICIONES EN EMPEDRADO DE CALLE LAUREL, BO. BUENOS AIRES, TLAXCALILLA	TLAXCALILLA	\$210,352.08	ML	418.70	30.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-047/2025	24/12/2025	25/12/2025	07/02/2026	ITALIZADORA Y CONSTRUCCIONES FYE, S.A. DE C.V.	\$210,352.08	#/REFI	\$	-	0%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-017	18/12/2025	S41 AGUA POTABLE	20 ZONA RURAL	2025/FAISM029048	CONSTRUCCION DE LINEA DE AGUA EN VARIAS CALLE, MAMITHI	MAMITHI	\$517,819.09	ML	562.00	45.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-048/2025	24/12/2025	25/12/2025	07/02/2026	ADRIÁN VALERIO HERNÁNDEZ	\$517,819.09	#/REFI	\$	-	0%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-017	18/12/2025	S42 ALCANTARILLADO	20 ZONA RURAL	2025/FAISM029049	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ADOLFO LUGO VERDUZCO, COL. ROJO GÓMEZ	HUICHAPAN	\$543,878.96	ML	212.26	8,941.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-049/2025	24/12/2025	25/12/2025	07/02/2026	JOAN JONATHAN ALCÁNTARA RESENDIZ	\$543,878.96	#/REFI	\$	-	0%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-017	18/12/2025	S42 ALCANTARILLADO	20 ZONA RURAL	2025/FAISM029050	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE 16 DE ENERO, 2DA ETAPA, BO. ABUNDIO MARTÍNEZ	HUICHAPAN	\$569,035.25	ML	237.80	70.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-050/2025	29/12/2025	30/12/2025	12/02/2026	LIZADORA Y TRANSPORTES SAN JAVIER, S.A. DE C.V.	\$569,035.25	#/REFI	\$	-	0%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-018	18/12/2025	MEJORAMIENTO URBANIZACIONES Y BANCOS	20 ZONA URBANA	2025/FAISM029051	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE J. M. PEDRAZA, CENTRO HISTÓRICO	HUICHAPAN	\$864,999.99	M2	788.15	50.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-051/2025	29/12/2025	30/12/2025	12/02/2026	GRUPO LERIMON, S.A. DE C.V	\$864,999.99	#/REFI	\$	-	0%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-018	18/12/2025	PAVIMENTACIÓN EN COLONIAS POPULARES	20 ASFALTO	2025/FAISM029052	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CALLE BENITO JUÁREZ, YONTHÉ	YONTHÉ	\$681,926.11	ML	313.00	55.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-052/2025	29/12/2025	30/12/2025	12/02/2026	LUIS ENRIQUE REBOLLEDO HERNANDEZ	\$681,926.11	#/REFI	\$	-	0%	EN PROCESO	NO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2025-029-018	18/12/2025	S42 ALCANTARILLADO	20 ZONA RURAL	2025/FAISM029053	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN AV. LAURELES SUR, JONACAPA	JONACAPA	\$445,229.84	ML	315.72	40.00	PMH-DMOPI/CONT-ADJ-DIR-053/2025	29/12/2025	30/12/2025	12/02/2026	CORMAY CONSTRUCCIONES, S.A. DE C.V.	\$445,229.84	#/REFI	\$	-	0%	EN PROCESO	NO
																	\$	-				

TOTAL AUTORIZADO	\$28,083,395.08	PAGADO	\$27,873,043.00	52%	\$14,469,409.98
TECHO FINANCIERO AUTORIZADO 2025	\$27,873,043.00	POR PAGAR		48%	\$13,403,633.02
ECONOMIAS OFICIO 015	\$210,352.08				

RECUROS PROPIOS																						
TM015/2025	28/01/2025	S12 Pavimentación en colonias populares	20 ASFALTO	2025/REPO029001	REPAVIMENTACIÓN DE AVENIDA PEDRO MA. ANAYA EN DIRECCIÓN A SAN JOSÉ ATLÁN, ENTRE CAMINO A LA SABINITA Y GASOLINERA, KM. 0+000.00 AL 0+030.00, BO. LA CAMPANA	HUICHAPAN	\$99,777.98	m2	198.00	1,500.00	PMH-DMOP/REPO-CONT-ADJ-DIR-001/2025	04/02/2025	05/02/2025	06/03/2025	Jorge Salvador Escalante Cruz	\$99,777.98	100%	\$	99,777.98	100%	CONCLUIDA	NO
TM-175/2025	17/09/2025	S12 Pavimentación en colonias populares	10 CONCRETO HIDRAULICO	2025/REPO029002	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRÁULICO EN AV. LA LOMA, DEL KM. 0+080.75 AL 0+114.43, ZEQUETEJE	ZEQUETEJE	\$242,631.13	m2	180.96	60.00	PMH-DMOP/REPO-CONT-ADJ-DIR-002/2025	29/09/2025	30/09/2025	13/11/2025	LUIS ENRIQUE REBOLLEDO HERNÁNDEZ	\$242,631.13	100%	\$	242,631.13	98%	EN PROCESO	NO
TOTAL AUTORIZADO							\$342,409.11								PAGADO			100%	\$342,409.11			
															POR PAGAR			0%	\$0.00			



MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO

SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS

EJERCICIO 2025

PERIODO: 30 DE ENERO DE 2025

OFICIO DE AUTORIZACION	FECHA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLAVE DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	TOTAL AUTORIZADO MUNICIPAL	UND.	CANTIDAD	BENEF.	NÚMERO DE CONTRATO	FECHA DE FIRMA	FECHA DE INICIO	FECHA DE TERMINO	RAZÓN SOCIAL (CONTRATISTAS)	MONTO DEL CONTRATO	AVANCE FN	AVA FIS	ESTATUS	ACTA DE ENTREGA-RECEPCIÓN	
FONDO DE APORTACIONES PARA EL FORTALECIMIENTO MUNICIPAL																					
DA-V-FAPFM/GI-2025-	18/12/2025	MEJORAMIENTO URBANO	EDIFICIOS PÚBLICOS	2025/FAPFM029001	CONSTRUCCION DE OFICINA PARA SUPERVISIÓN ESCOLAR, BO. SAN MATEO, HUICHAPAN	HUICHAPAN	\$250,000.00	M2	25.00	30.00	PMH-DMOP/CONT-FAPFM-ADJ-DIR-001/2025	23/12/2025	26/12/2025	08/02/2026	ADRIAN VALERIO HERNÁNDEZ	\$250,000.00	0%	\$ -	0%	EN PROCESO	NO
DA-V-FAPFM/GI-2025-	18/12/2025	MEJORAMIENTO URBANO	EDIFICIOS PÚBLICOS	2025/FAPFM029002	CONSTRUCCIÓN DE DELEGACIÓN BARRIO SAN MATEO, HUICHAPAN	HUICHAPAN	\$250,000.00	M2	148.00	500.00	PMH-DMOP/CONT-FAPFM-ADJ-DIR-002/2025	23/12/2025	26/12/2025	08/02/2026	JESUS CARLOS GARCÍA OLVERA	\$250,000.00	0%	\$ -	0%	EN PROCESO	NO
DA-V-FAPFM/GI-2025-	18/12/2025	ACTUACIÓN EN COLONIAS	20 ASFALTO	2025/FAPFM029003	REHABILITACIÓN DE PAVIMENTO ASFÁLTICO EN CARRETERA DE ACCESO A LAS COMUNIDADES ESTACIÓN, HUICHAPAN, PEDREGOSO Y VITEJHE DEL TRAMO 0+318.00 AL 1+470.00	ESTACIÓN HUICHAPAN	\$3,735,403.33	TON	1,140.48	297.00	PMH-DMOP/FAPFM-LIC-PUB-001/2025	31/12/2025	01/01/2026	30/01/2026	CONASH, S.A. DE C.V.	\$3,735,403.33	0%	-\$ 0.00	0%	EN PROCESO	NO
DA-V-FAPFM/GI-2025-	18/12/2025	SISTEMA DE ELECTRIFICACIÓN	10 ZONA URBANA	2025/FAPFM029004	SUBESTACIÓN PARA ESTACIÓN DE SEGURIDAD PÚBLICA Y PROTECCIÓN CIVIL, BO. LA CAMPANA, HUICHAPAN	HUICHAPAN	\$191,222.31	POSTE	3.00	3.00	PMH-DMOP/CONT-FAPFM-ADJ-DIR-004/2025	23/12/2025	26/12/2025	08/02/2026	CLAUDIA ELENA ARRIETA RUIZ	\$191,222.31	0%		0%	EN PROCESO	NO
DA-V-FAPFM/GI-2025-	24/12/2025	ESTRUCTURA DE SEGURIDAD	20 INSTALACIONES	2025/FAPFM029005	CONSTRUCCIÓN DE CANCHA Y TECHUMBRE EN EDIFICIO DE SEGURIDAD PÚBLICA DEL MUNICIPIO DE HUICHAPAN	HUICHAPAN	\$2,000,000.00	OBRA	1.00	50.00	PMH-DMOP/FAPFM-CONT-INV-001/2025	31/12/2025	01/01/2026	01/03/2026	LUIS ENRIQUE REBOLLEDO HERNÁNDEZ	\$2,000,000.00	0%		0%	EN PROCESO	NO
TOTAL AUTORIZADO							\$6,426,625.64								PAGADO		0%	\$0.00			
															POR PAGAR		100%	\$6,426,625.64			
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2024																					
DA-V-FDOFM/GI-2024-	18/12/2025	MEJORAMIENTO URBANO	EMPEDRADO DE CALLES	2024/FDOFM029001	CONSTRUCCIÓN DE EMPEDRADO AHOGADO Y HUELLAS DE CONCRETO EN CALLES, LOC. LLANO LARGO	LLANO LARGO	\$2,000,000.00	M2	1,601.42	70.00	PMH-DMOP/FDOFM-CONT-INV-001/2024	29/12/2025	30/12/2025	12/02/2026	JOSE ANTONIO LLACA FALCON	\$2,000,000.00	0%	\$ -	0%	EN PROCESO	NO
FONDO DE FOMENTO MUNICIPAL 2025																					
DA-V-FDOFM/GI-2025-	18/12/2025	SISTEMA DE ALCANTARILLADO	20 ZONA RURAL	2025/FDOFM029001	CONSTRUCCIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALCANFORES, BO. SAN MIGUEL, LOC. TLAXCALILLA	TLAXCALILLA	\$241,140.00	ML	220.20	36.00	PMH-DMOP/CONT-FDOFM-ADJ-DIR-001/2025	23/12/2025	26/12/2025	08/02/2026	JOAN JONATHAN ALCANTARA RESENDIZ	\$241,140.00	0%	\$ -	0%	EN PROCESO	NO
FONDO GENERAL DE PARTICIPACIONES 2024																					
DA-V-FDOGP/GI-2024-	18/12/2025	ACTUACIÓN EN COLONIAS	CONCRETO HIDRÁULICO	2024/FDOGP029001	CONSTRUCCIÓN DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE 1ERO. DE SEPTIEMBRE, MAMITHI	MAMITHI	\$800,000.00	M2	683.45	45.00	PMH-DMOP/CONT-FDOGP-ADJ-DIR-001/2024	23/12/2025	26/12/2025	08/02/2026	LUIS ENRIQUE REBOLLEDO HERNÁNDEZ	\$800,000.00	0%	\$ -	0%	EN PROCESO	NO