



GOBIERNO MUNICIPAL DE HUICHAPAN, HIDALGO
SECRETARÍA DE OBRAS PÚBLICAS Y DESARROLLO URBANO
DIRECCIÓN DE OBRAS PÚBLICAS
2020-2024

PROGRAMA OPERATIVO ANUAL DE OBRA PÚBLICA
EJERCICIO 2023

OFICIO DE VALIDACION DE RECURSOS						GEOREFERENCIA		ESTRUCTURA FINANCIERA INICIAL					ESTRUCTURA FINANCIERA MODIFICADA					UNIDAD DE MEDIDA	CANTIDAD	BENEF.	MODALIDAD DE EJECUCIÓN	TIPO DE ADJUDICACIÓN	CONTRATO												
NÚMERO DE OFICIO	FECHA	PROGRAMA	SUBPROGRAMA	CLAVE	FOLIO MDS	NOMBRE DE LA OBRA	LOCALIDAD	LATTUD	LONGITUD	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL	BENEFICIARIOS	TOTAL	FEDERAL	ESTATAL	MUNICIPAL						BENEFICIARIOS	TOTAL	NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	FIN.	FISCO	OBSERVACIONES						
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL (FAISM)																																			
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-001	25/05/2023	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029001	125142	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PASEO DE LOS SAUCES Y PASEO DE LOS JAZMINES, LA SABINITA	LA SABINITA	20.3615	-99.6347	\$	-	\$	-	\$ 388,424.36	\$	-	\$	-	\$ 388,424.36	\$	-	\$ 388,424.36	\$	-	\$ 388,424.36	M2	1243.78	1425	CONTRATO	DIRECTA	0	0.00	0%	0%	POR CONTRATAR
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-001	25/05/2023	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029002	126225	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE PASEO DE LAS GLADIOLAS, LA SABINITA	LA SABINITA	20.3547	-99.6299	\$	-	\$	-	\$ 102,874.89	\$	-	\$	-	\$ 102,874.89	\$	-	\$ 102,874.89	\$	-	\$ 102,874.89	M2	314.40	1395	CONTRATO	DIRECTA	PMH-DMOP/CONT-AD-J-DIR-002/2023	Ángel Sabas Morales Cerón	10%	0%	EN PROCESO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-002	29/05/2023	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029003	76720	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE JACARANDAS, COMODEJE	COMODEJE	20.4177	-99.5601	\$	-	\$	-	\$ 431,872.49	\$	-	\$	-	\$ 431,872.49	\$	-	\$ 431,872.49	\$	-	\$ 431,872.49	M2	1131.90	228	CONTRATO	DIRECTA	PMH-DMOP/CONT-AD-J-DIR-003/2023	Pedro Goremias Viruel Ramírez	90%	82%	EN PROCESO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-002	29/05/2023	S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES	10 CONCRETO HIDRAULICO	2023/FAISM029004	52771	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE SILVESTRE NAVA, BO. SAN ISIDRO, EL ASTILLERO	SAN ISIDRO, EL ASTILLERO	20.3076	-99.5598	\$	-	\$	-	\$ 897,697.32	\$	-	\$	-	\$ 897,697.32	\$	-	\$ 897,697.32	\$	-	\$ 897,697.32	M2	625.00	347	CONTRATO	DIRECTA	PMH-DMOP/CONT-AD-J-DIR-004/2023	Arrendamiento y Construcción VAISER, S.A. de C.V.	100%	100%	TERMINADA
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-003	06/06/2023	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029005	132823	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, BO. HUIXFI, BOYE	HUIXFI	20.4039	-99.6282	\$	-	\$	-	\$ 235,925.76	\$	-	\$	-	\$ 235,925.76	\$	-	\$ 235,925.76	\$	-	\$ 235,925.76	M2	543.00	23	CONTRATO	DIRECTA	PMH-DMOP/CONT-AD-J-DIR-005/2023	Pedro Goremias Viruel Ramírez	90%	81%	EN PROCESO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-003	06/06/2023	S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES	10 CONCRETO HIDRAULICO	2023/FAISM029006	92187	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO 2DA ETAPA, LOC. LLANO LARGO	LLANO LARGO	20.3051	-99.7644	\$	-	\$	-	\$ 900,000.00	\$	-	\$	-	\$ 900,000.00	\$	-	\$ 900,000.00	\$	-	\$ 900,000.00	M2	864.00	1062	CONTRATO	DIRECTA	PMH-DMOP/CONT-AD-J-DIR-006/2023	Sabas Luis Carmona Vera	65%	18%	EN PROCESO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-003	06/06/2023	S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES	10 CONCRETO HIDRAULICO	2023/FAISM029007	132634	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE NARANJOS, BO. MONTE ALEGRE, EL ASTILLERO	MONTE ALEGRE	20.3145	-99.5687	\$	-	\$	-	\$ 897,697.32	\$	-	\$	-	\$ 897,697.32	\$	-	\$ 897,697.32	\$	-	\$ 897,697.32	M2	632.50	192	CONTRATO	DIRECTA	PMH-DMOP/CONT-AD-J-DIR-007/2023	Arrendamiento y Construcción VAISER, S.A. de C.V.	100%	100%	TERMINADA
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-003	06/06/2023	S41 AGUA POTABLE	20 ZONA RURAL	2023/FAISM029008	51828	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, LOC. EJIDO HUICHAPAN	EJIDO HUICHAPAN	20.3172	-99.7023	\$	-	\$	-	\$ 198,000.00	\$	-	\$	-	\$ 198,000.00	\$	-	\$ 198,000.00	\$	-	\$ 198,000.00	ML	217.60	333	CONTRATO	DIRECTA	0	0.00	0%	0%	POR CONTRATAR
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-004	06/06/2023	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029009	52779	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE EMILIANO ZAPATA, YONTHE	YONTHE	20.4141	-99.6139	\$	-	\$	-	\$ 290,523.65	\$	-	\$	-	\$ 290,523.65	\$	-	\$ 290,523.65	\$	-	\$ 290,523.65	M2	736.50	320	CONTRATO	DIRECTA	0	0.00	0%	0%	POR CONTRATAR
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-004	06/06/2023	S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES	10 CONCRETO HIDRAULICO	2023/FAISM029010	132495	CONSTRUCCION DE CONCRETO HIDRAULICO EN CALLE PIRUL, BO. GUADALUPE, EL ASTILLERO (COLONIA)	GUADALUPE, EL ASTILLERO (COLONIA)	20.3292	-99.5561	\$	-	\$	-	\$ 803,182.42	\$	-	\$	-	\$ 803,182.42	\$	-	\$ 803,182.42	\$	-	\$ 803,182.42	M2	531.25	160	CONTRATO	DIRECTA	PMH-DMOP/CONT-AD-J-DIR-010/2023	Arrendamiento y Construcción VAISER, S.A. de C.V.	100%	100%	TERMINADA
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-004	06/06/2023	S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES	10 CONCRETO HIDRAULICO	2023/FAISM029011	92593	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO, 2DA ETAPA, LOC. XAJAY	XAJAY	20.3869	-99.8350	\$	-	\$	-	\$ 812,810.00	\$	-	\$	-	\$ 812,810.00	\$	-	\$ 812,810.00	\$	-	\$ 812,810.00	M2	557.87	205	CONTRATO	DIRECTA	0	0.00	0%	0%	POR CONTRATAR
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-005	06/06/2023	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029012	132972	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 1ERA CERRADA 16 DE ENERO, BO. SANTA BARBARA, HUICHAPAN	SANTA BARBARA	20.3864	-99.6571	\$	-	\$	-	\$ 840,731.80	\$	-	\$	-	\$ 840,731.80	\$	-	\$ 840,731.80	\$	-	\$ 840,731.80	M2	1248.00	203	CONTRATO	DIRECTA	PMH-DMOP/CONT-AD-J-DIR-012/2023	Pedro Goremias Viruel Ramírez	0%	0%	EN PROCESO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-005	06/06/2023	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029013	47320	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE LAS ANIMAS 2DA ETAPA, VITEJHE	VITEJHE	20.3357	-99.6288	\$	-	\$	-	\$ 848,648.10	\$	-	\$	-	\$ 848,648.10	\$	-	\$ 848,648.10	\$	-	\$ 848,648.10	M2	720.00	527	CONTRATO	DIRECTA	PMH-DMOP/CONT-AD-J-DIR-013/2023	Pedro Goremias Viruel Ramírez	45%	38%	EN PROCESO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-005	06/06/2023	S12 PAVIMENTACION EN COLONIAS POPULARES	10 CONCRETO HIDRAULICO	2023/FAISM029014	91992	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO HIDRÁULICO EN CALLE PRINCIPAL, LA CRUZ	LA CRUZ	20.3890	-99.7605	\$	-	\$	-	\$ 630,900.00	\$	-	\$	-	\$ 630,900.00	\$	-	\$ 630,900.00	\$	-	\$ 630,900.00	M2	612.06	268	CONTRATO	DIRECTA	PMH-DMOP/CONT-AD-J-DIR-014/2023	Sabas Luis Carmona Vera	100%	100%	TERMINADA
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-006	08/06/2023	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029015	92132	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO, 2DA ETAPA, LOC. HUIXCADZHA	HUIXCADZHA (LA MANGA)	20.3429	-99.7906	\$	-	\$	-	\$ 857,000.00	\$	-	\$	-	\$ 857,000.00	\$	-	\$ 857,000.00	\$	-	\$ 857,000.00	M2	645.00	305	CONTRATO	DIRECTA	0	0.00	0%	0%	POR CONTRATAR
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-006	08/06/2023	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029016	130898	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE ADOLFO LUGO VERDUZCO, 2DA ETAPA, COL. JAVIER ROJO GÓMEZ, HUICHAPAN	HUICHAPAN	20.3604	-99.6490	\$	-	\$	-	\$ 687,008.76	\$	-	\$	-	\$ 687,008.76	\$	-	\$ 687,008.76	\$	-	\$ 687,008.76	M2	854.32	476	CONTRATO	DIRECTA	0	0.00	0%	0%	POR CONTRATAR
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-006	08/06/2023	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029017	92303	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE VIOLETA, BO. EL CARMEN, LOC. SAN JOSE ATLÁN	SAN JOSE ATLÁN	20.3367	-99.6730	\$	-	\$	-	\$ 854,700.00	\$	-	\$	-	\$ 854,700.00	\$	-	\$ 854,700.00	\$	-	\$ 854,700.00	M2	693.36	2703	CONTRATO	DIRECTA	PMH-DMOP/CONT-AD-J-DIR-017/2023	Construcciones Excavaciones ENSASTIGA, S.A. de C.V.	5%	0%	EN PROCESO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-007	13/06/2023	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029018	76781	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, MANZANA EL TENDIDO	LA MANZANA EL TENDIDO	20.4846	-99.5687	\$	-	\$	-	\$ 288,300.86	\$	-	\$	-	\$ 288,300.86	\$	-	\$ 288,300.86	\$	-	\$ 288,300.86	M2	568.00	67	CONTRATO	DIRECTA	PMH-DMOP/CONT-AD-J-DIR-018/2023	Edgar Morales Olivares	0%	0%	EN PROCESO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-007	13/06/2023	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029019	132881	CONSTRUCCION EN EMPEDRADO EN CALLES SIN NOMBRE, DOTH	DOTH	20.4352	-99.6615	\$	-	\$	-	\$ 840,383.09	\$	-	\$	-	\$ 840,383.09	\$	-	\$ 840,383.09	\$	-	\$ 840,383.09	M2	1235.00	160	CONTRATO	DIRECTA	PMH-DMOP/CONT-AD-J-DIR-019/2023	Pedro Goremias Viruel Ramírez	80%	56%	EN PROCESO
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-008	19/06/2023	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029020	76772	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE DE ACCESO, 2DA ETAPA, EL TENDIDO	EL TENDIDO	20.4863	-99.5638	\$	-	\$	-	\$ 448,840.01	\$	-	\$	-	\$ 448,840.01	\$	-	\$ 448,840.01	\$	-	\$ 448,840.01	M2	1020.00	1645	CONTRATO	DIRECTA	0	0.00	0%	0%	POR CONTRATAR
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-008	19/06/2023	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029021	76794	REHABILITACION DE EMPEDRADO EN AV. JOSEFA ORTIZ DE DOMINGUEZ PONIENTE, TAGUI	TAGUI	20.4457	-99.6401	\$	-	\$	-	\$ 409,085.19	\$	-	\$	-	\$ 409,085.19	\$	-	\$ 409,085.19	\$	-	\$ 409,085.19	M2	517.71	40	CONTRATO	DIRECTA	0	0.00	0%	0%	POR CONTRATAR
HACIENDA-V-FAISM/GI-2023-029-008	19/06/2023	S11 MEJORAMIENTO URBANO	30 EMPEDRADO DE CALLES	2023/FAISM029022	76787	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE TEPETATE, MAXTHA	MAXTHA	20.4486	-99.6068	\$	-	\$	-	\$ 489,732.13	\$	-	\$	-	\$ 489,732.13	\$	-	\$ 489,732.13	\$	-	\$ 489,732.13	M2	1173.20	40	CONTRATO	DIRECTA	PMH-DMOP/CONT-AD-J-DIR-0				