



MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022

OFICIO DE AUTORIZACION	NO. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	TOTAL	NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO	AVANCE FIN		AVA FIS
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-001	2022/FAISM029001	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 26 DE MARZO, BO. SAN JOSE, SAN JOSE ATLAN	SAN JOSE ATLAN	\$573,764.11	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-001/2022	CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR	\$573,764.11	100%	\$ 573,764.11	90%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-001	2022/FAISM029002	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE JOSE MA. MORELOS BO. PALO ALTO TLAXCALILLA	TLAXCALILLA	\$137,084.23	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-002/2022	CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR	\$137,084.23	100%	\$ 137,084.23	100%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-001	2022/FAISM029003	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE CONSTITUCION, BO. CENTRO, TLAXCALILLA	TLAXCALILLA	\$107,994.17	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-003/2022	CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR	\$107,994.17	100%	\$ 107,994.17	100%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-001	2022/FAISM029004	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, AV. ATLAN, BO. GUADALUPE, SAN JOSE ATLAN	SAN JOSE ATLAN	\$787,854.76	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-004/2022	GRUPO GACSI, S.A. DE C.V.	\$787,854.76	100%	\$ 787,854.76	90%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-001	2022/FAISM029005	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, EN CALLE TIXTHE, BO. SAN JOSE, SAN JOSE ATLAN	SAN JOSE ATLAN	\$333,752.78	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-005/2022	GRUPO GACSI, S.A. DE C.V.	\$333,752.78	100%	\$ 333,752.78	70%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-001	2022/FAISM029006	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN EJIDO HUICHAPAN	EJIDO HUICHAPAN	\$104,900.22	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-006/2022	EDGAR MORALES OLIVARES	\$104,900.22	100%	\$ 104,900.22	100%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-002	2022/FAISM029007	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 12 DE OCTUBRE, EL SAUCILLO	EL SAUCILLO	\$213,542.23	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-007/2022	CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR	\$213,542.23	100%	\$ 213,542.23	100%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-002	2022/FAISM029008	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE LAZARO CARDENAS, ZOTHE	ZOTHÉ	\$391,043.45	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-008/2022	CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR	\$391,043.45	94%	\$ 365,834.25	90%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-002	2022/FAISM029009	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO HUIXCAZDHA	HUIXCAZDHA (LA MANGA)	\$573,344.77	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-009/2022	EDGAR MORALES OLIVARES	\$573,344.77	100%	\$ 573,344.77	90%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-002	2022/FAISM029010	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, COMODEJE	COMODEJE	\$400,000.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-010/2022	EDGAR MORALES OLIVARES	\$400,000.00	100%	\$ 400,000.00	100%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-002	2022/FAISM029011	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, DANTZIBOJAY	DANTZIBOJAY	\$400,000.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-011/2022	EDGAR MORALES OLIVARES	\$400,000.00	100%	\$ 400,000.00	100%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-002	2022/FAISM029012	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE ALCANFORES, BO. SAN MIGUEL, TLAXCALILLA	TLAXCALILLA	\$367,134.90	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-012/2022	IVÁN CORTÉS BRAVO	\$367,134.90	100%	\$ 367,134.90	70%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-003	2022/FAISM029013	CONSTRUCCION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE PLAN DE AYALA, BO. EL PLAN, TLAXCALILLA	TLAXCALILLA	\$532,908.41	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-013/2022	IVÁN CORTÉS BRAVO	\$532,908.41	100%	\$ 532,908.41	85%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-004	2022/FAISM029014	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE EN AV. CENTRAL, BO. CENTRO, TLAXCALILLA	TLAXCALILLA	\$143,283.14	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-014/2022	GERARDO ORTIZ VILLEGAS	\$143,283.14	0%	\$ -	0%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-005	2022/FAISM029015	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA CRUZ	LA CRUZ	\$408,878.41	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-015/2022	GRUPO GACSI, S.A. DE C.V.	\$408,878.41	100%	\$ 408,878.41	100%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-005	2022/FAISM029016	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LLANO LARGO	LLANO LARGO	\$900,000.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-016/2022	EDGAR MORALES OLIVARES	\$900,000.00	100%	\$ 900,000.00	100%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-006	2022/FAISM029017	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE LAZARO CARDENAS, BO. LA PEÑA, TLAXCALILLA	TLAXCALILLA	\$185,805.66	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-017/2022	RIGOBERTO CRUZ HERNÁNDEZ	\$185,805.66	50%	\$ 92,051.51	75%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-006	2022/FAISM029018	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE 28 DE JUNIO, BO. LA CRIA, LOC. BONDOJITO	BONDOJITO	\$530,421.69	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-018/2022	RIGOBERTO CRUZ HERNÁNDEZ	\$530,421.69	100%	\$ 530,421.69	100%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-007	2022/FAISM029019	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO, LOCALIDAD LA ESCONDIDA	LA ESCONDIDA	\$345,432.76	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-019/2022	RIGOBERTO CRUZ HERNÁNDEZ	\$345,432.76	65%	\$ 225,336.44	60%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-007	2022/FAISM029020	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE LAS ANIMAS, VITEJHE	VITEJHE	\$413,425.04	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-020/2022	CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR	\$413,425.04	30%	\$ 124,027.51	10%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-007	2022/FAISM029021	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE IGNACIO ALLENDE, LOC. YONTHE	YONTHE	\$208,940.10	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-021/2022	CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR	\$208,940.10	98%	\$ 204,911.48	96%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-007	2022/FAISM029022	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN LA ESTACION	LA ESTACION	\$590,163.78	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-022/2022	CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR	\$590,163.78	76%	\$ 446,458.02	95%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-007	2022/FAISM029023	CONSTRUCCION DE PAVIMENTO DE CONCRETO HIDRAULICO EN XAJAY	XAJAY	\$533,881.49	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-023/2022	CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR	\$533,881.49	100%	\$ 533,881.49	100%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-007	2022/FAISM029024	AMPLIACION DE RED DE AGUA POTABLE, CALLE CAMINO REAL BO. SAN JOSE, SAN JOSE ATLAN	SAN JOSE ATLAN	\$456,136.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-024/2022	GERARDO ORTIZ VILLEGAS	\$456,136.00	30%	\$ 136,840.80	0%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-008	2022/FAISM029025	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE LA ESTRELLA, PEDREGOSO	PEDREGOSO	\$302,888.47	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-025/2023	IVÁN CORTÉS BRAVO	\$302,888.47	30%	\$ 90,866.55	5%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-009	2022/FAISM029026	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE EN LA LOCALIDAD DE BOYE	BOYE	\$277,295.47	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-026/2022	EDGAR MORALES OLIVARES	\$277,295.47	111%	\$ 307,190.02	90%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-010	2022/FAISM029027	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO AHOGADO EN CALLE ADOLFO LUGO VERDUZCO, COL. JAVIER ROJO GÓMEZ, HUICHAPAN	HUICHAPAN	\$1,063,384.22	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-027/2022	CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR	\$1,063,384.22	43%	\$ 457,857.47	50%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-010	2022/FAISM029028	CONSTRUCCION DE EMPEDREADO CALLE SIN NOMBRE, SAN ISIDRO EL ASTILLERO	SAN ISIDRO, EL ASTILLERO	\$500,000.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-028/2022	EDGAR MORALES OLIVARES	\$500,000.00	56%	\$ 281,745.58	30%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-011	2022/FAISM029029	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE DE ACCESO, EL TENDIDO	EL TENDIDO	\$400,000.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-029/2022	EDGAR MORALES OLIVARES	\$400,000.00	100%	\$ 400,000.00	100%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-011	2022/FAISM029030	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN CALLE JORGE ROJO LUGO BO. ABUNDIO MARTINEZ, CABECERA MUNICIPAL DE HUICHAPAN	HUICHAPAN	\$1,995,000.00	PMH-DMOP/CONT-INV-001/2022	ARRENDAMIENTO Y CONSTRUCCION VAISER, S.A. DE C.V.	\$1,995,000.00	57%	\$ 1,131,009.23	0%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-011	2022/FAISM029031	AMPLIACION DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE MIGUEL HIDALGO EN LA LOCALIDAD DEL CAJON	EL CAJON	\$231,604.36	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-031/2022	EDGAR MORALES OLIVARES	\$231,604.36	50%	\$ 115,510.80	60%



MUNICIPIO DE HUICHAPAN HIDALGO
SECRETARIA MUNICIPAL DE OBRAS PUBLICAS
FONDO DE APORTACIONES PARA LA INFRAESTRUCTURA SOCIAL MUNICIPAL 2022

OFICIO DE AUTORIZACION	NO. DE OBRA	DESCRIPCION DE LA OBRA	LOCALIDAD	TOTAL	NÚMERO DE CONTRATO	CONTRATISTA	MONTO DEL CONTRATO	AVANCE FIN		AVA FIS
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-012	2022/FAISM029032	CONSTRUCCION DE ADOQUINADO EN CALLE MANUEL SANCHEZ DE LA BARQUERA, COL. CENTRO HISTORICO, HUICHAPAN	HUICHAPAN	\$866,775.07	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-032/2022	CARLOS ALFONSO CABRERA SALAZAR	\$866,775.07	0%	\$ -	0%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-012	2022/FAISM029033	CONSTRUCCION DE CALENTADORES SOLARES, DOTHÍ	DOTHÍ	\$121,804.63	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-033/2022	IVÁN CORTÉS BRAVO	\$121,804.63	0%	\$ -	0%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-013	2022/FAISM029034	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, GAVILLERO DE MINTHO	GAVILLERO DE MINTHO	\$400,000.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-034/2022	PEDRO GEREMIAS VIRUEL RAMÍREZ	\$400,000.00	30%	\$ 120,000.00	0%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-013	2022/FAISM029035	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE SIN NOMBRE, MANZANA EL TENDIDO	MANZANA EL TENDIDO	\$400,000.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-035/2022	EDGAR MORALES OLIVARES	\$400,000.00	30%	\$ 120,000.00	0%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-013	2022/FAISM029036	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO CALLE SIN NOMBRE, LA SABINITA	LA SABINITA	\$500,000.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-036/2022	RIGOBERTO CRUZ HERNÁNDEZ	\$500,000.00	30%	\$ 150,000.00	0%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-013	2022/FAISM029037	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ARROYO DE LAS AVENIDA, BO. SAN MATEO, HUICHAPAN	HUICHAPAN	\$495,600.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-037/2022	IVÁN CORTÉS BRAVO	\$495,600.00	30%	\$ 148,680.00	0%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-013	2022/FAISM029038	CONSTRUCCION DE TECHUMBRE 15.00X25.00 MTS, EN EL PREESCOLAR JOSE LUGO GUERRERO EN LA LOCALIDAD DE DANDHO	DANDHO	\$1,091,580.68	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-038/2022	EDGAR MORALES OLIVARES	\$1,091,580.68	30%	\$ 327,474.19	0%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-014	2022/FAISM029039	REHABILITACION DE EMPEDRADO EN CALLE DE ACCESO, TAGUI	TAGUI	\$400,000.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-039/2022	EDGAR MORALES OLIVARES	\$400,000.00	30%	\$ 120,000.00	0%
SEFINP-V-FAISM/GI-2022-029-015	2022/FAISM029040	CONSTRUCCION DE EMPEDRADO EN CALLE DE ACCESO, TAXQUI	TAXQUI	\$400,000.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-040/2022	PEDRO GEREMIAS VIRUEL RAMÍREZ	\$400,000.00	30%	\$ 120,000.00	0%
SEFINP-V- FAISM/GI-2022-029-016	2022/FAISM029041	REHABILITACIÓN DE DRENAJE EN AV. ANDRÉS QUINTANA ROO, BARRIO SAN MATEO, HUICHAPAN	HUICHAPAN	\$719,815.25	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-041/2022	EDGAR MORALES OLIVARES	\$719,815.25	30%	\$ 215,944.58	0%
SEFINP-V- FAISM/GI-2022-029-017	2022/FAISM029042	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL CAJÓN	EL CAJON	\$216,223.63	PLACON-IXM/001/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$216,223.63	100%	\$ 216,223.63	0%
SEFINP-V- FAISM/GI-2022-029-017	2022/FAISM029043	AMPLIACION DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE DANDHO	DANDHO	\$329,589.81	PLACON-IXM/001/2022	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$329,589.81	100%	\$ 329,589.81	0%
SEFINP-V- FAISM/GI-2022-029-017	2022/FAISM029044	AMPLIACIÓN DE RED ELÉCTRICA EN LA LOCALIDAD DE DANZIBOJAY	DANTZIBOJAY	\$441,192.30	PLACON-IXM/001/2023	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$441,192.30	100%	\$ 441,192.30	0%
SEFINP-V- FAISM/GI-2022-029-017	2022/FAISM029045	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIAD DE JONACAPA	JONACAPA	\$810,750.31	PLACON-IXM/001/2024	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$810,750.31	100%	\$ 810,750.31	0%
SEFINP-V- FAISM/GI-2022-029-017	2022/FAISM029046	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE EL APARTADERO	EL APARTADERO	\$691,424.73	PLACON-IXM/001/2025	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$691,424.73	100%	\$ 691,424.73	0%
SEFINP-V- FAISM/GI-2022-029-018	2022/FAISM029047	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE MAXTHA	MAXTHA	\$406,306.88	PLACON-IXM/001/2026	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$406,306.88	100%	\$ 406,306.88	0%
SEFINP-V- FAISM/GI-2022-029-018	2022/FAISM029048	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ZAMORANO	ZAMORANO	\$343,762.97	PLACON-IXM/001/2027	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$343,762.97	100%	\$ 343,762.97	0%
SEFINP-V- FAISM/GI-2022-029-018	2022/FAISM029049	AMPLIACION DE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE SABINA GRANDE	GRANDE	\$548,568.12	PLACON-IXM/001/2028	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$548,568.12	100%	\$ 548,568.12	0%
SEFINP-V- FAISM/GI-2022-029-018	2022/FAISM029050	AMPLIACIONDE RED ELECTRICA EN LA LOCALIDAD DE ZEQUETEJE	ZEQUETEJE	\$1,016,419.17	PLACON-IXM/001/2029	COMISION FEDERAL DE ELECTRICIDAD	\$1,016,419.17	100%	\$ 1,016,419.17	0%
SEFINP-V- FAISM/GI-2022-029-019	2022/FAISM029051	CONSTRUCCION DE BANQUETAS EN CALLE ANTONIO MAGOS, COL. CENTRO HISTÓRICO, HUICHAPAN	HUICHAPAN	\$575,032.00	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-051/2022	IVÁN CORTÉS BRAVO	\$575,032.00	0%	\$ -	0%
SEFINP-V- FAISM/GI-2022-029-020	2022/FAISM029052	AMPLIACIÓN DE DRENAJE SANITARIO EN CALLE LOS PINOS, JONACAPA	JONACAPA	\$693,026.83	PMH-DMOP/CONT-ADJ-DIR-052/2022	EDGAR MORALES OLIVARES	\$693,026.83	30%	\$ 207,908.05	0%
TOTAL AUTORIZADO				\$25,877,737.00			PAGADO		68%	\$17,619,346.57
							POR PAGAR		32%	\$8,258,390.43

POR INGREAR PAGO

OBRA PAGADA Y CONCLUIDA